



Druckprüfung Trinkwasser Eigenkontrolle

Grundlagen	SVGW-Richtlinien W3
Prüfbedingungen	• Gesamte Installation mit sauberem Trinkwasser langsam gefüllt und vollständig entlüftet. • Bei Leitungen aus Kunststoff sind die Herstellervorschriften zu berücksichtigen. ☐ Prüfdruck mit Wasser = 1 ½-fache Betriebsdruck; mind. 15 bar • Druckabfall max. 0.1 bar in einer Stunde ☐ Prüfdruck mit Öl freier Luft oder inertem Gas = Prüfzeit bis 50 Liter mindestens 10min, pro 50 Liter um 10min verlängern. ☐ Leitungen über 400 Liter ist die Anlage in mehreren Abschnitten zu Prüfen. ☐ Die Wasserleitung ist dicht, wenn nach erfolgtem Temperaturengleich kein stetiger Druckabfall feststellbar ist. ☐ Prüfprotokolle des Herstellers
Objekt	
Teil- oder Komplettabnahme	☐ Teilabnahme ☐ Komplettabnahme
Firma, Installateur	
Datum / Unterschrift	

Kontrollresultat	
Start	Uhrzeit: _____ Startdruck: _____
Ende	Uhrzeit: _____ Enddruck: _____
Resultat	Druckabfall: _____ Erfolg: ☐ Ja ☐ Nein
Massnahmen bei Mängel	

Dieses Dokument muss vor der Bezugsabnahme bei Wasserversorgung Birmensdorf eingereicht werden (Wasserversorgung Birmensdorf, Breitestrasse 2, 8903 Birmensdorf, (wasserwart@birmensdorf.ch)).