



## Installationskontrolle Trinkwasser Eigenkontrolle

<b>Grundlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Empfehlungen und Richtlinien des SVGW</li><li>• SVGW Richtlinie W3</li><li>• Stand der Technik</li></ul>
<b>Objekt</b>	_____ _____ _____
<b>Teil- oder Komplettabnahme</b>	<input type="checkbox"/> Teilabnahme <input type="checkbox"/> Komplettabnahme _____
<b>Firma, Installateur</b>	_____ _____ _____
<b>Datum / Unterschrift</b>	_____

<b>Kontrollresultat</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Abnahme ohne Mängel</b> Die Messpunkte der Abnahmecheckliste sind eingehalten.
<input type="checkbox"/>	<b>Druckprobenprotokoll</b> Die Druckprobe war erfolgreich, das Druckprobenprotokoll liegt bei.

<b>Antrag zur Freigabe</b>
Die Richtigkeit der obigen Angaben wird bestätigt.
Datum: _____      Unterschrift: _____

<b>Abnahmecheckliste</b>	<b>i.O.</b>
Ausführung der Hausinstallationen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Materialien mit SVGW-Zertifizierung oder Vergleichbar (Trinkwasser-echt)</li> <li>• Zuleitung mit Abstellventil</li> <li>• Hausinstallationen gemäss SVGW Richtlinie W3</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
Liegenschaftsbetreiber betreffend Unterhalt und Wartung der Anlage instruiert	<input type="checkbox"/>
Wartungsheft und Revisionsunterlagen vorhanden	<input type="checkbox"/>

<b>Messpunkte</b>	<b>i.O.</b>
Keine festen Trinkwasserverbindungen mit Schmutzwasser	<input type="checkbox"/>
Alle Entnahmestellen mit Apparaten. Keine Totleitungen. Wassererneuerung in der gesamten Anlage gewährleistet.	<input type="checkbox"/>
Leitungsdämmungen vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaltwasser gegen Erwärmung</li> <li>• Warmwasser gegen Energieverlust gemäss Energieverordnung des Kanton ZH</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnungsschilder vorhanden. Brauch-, Grau- und Regenwasseranlagen auf Rohrleitungen und bei Anschlüssen speziell gekennzeichnet.	<input type="checkbox"/>
Minimale Warmwassertemperaturen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassererwärmer 60°C</li> <li>• Warmwasserentnahmestelle 55°C</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
Feinfilter gereinigt. Ersatzpatronen für Betrieb vorhanden.	<input type="checkbox"/>
Heizungsfüllventil mit kurzer Zuleitung und mit eingebautem Rückschlagventil. Keine feste Verbindung zur Heizungsanlage.	<input type="checkbox"/>
Serviceverträge bei vorhandenen Trinkwasserbehandlung- und Rohrnetztrenngeräten abgeschlossen.	<input type="checkbox"/>

Dieses Dokument muss vor der Bezugsabnahme beim Bauamt Birmensdorf eingereicht werden (Bauamt Birmensdorf, Stallikonerstrasse 9, 8903 Birmensdorf).