

POLITISCHE GEMEINDE
BIRMENS D O R F

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung vom 4. März 2014 betreffend der Kreditabrechnung Flankierende Massnahmen auf der Ortsdurchfahrt Birmensdorf (FLAMABI)

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderates,

b e s c h l i e s s t :

Folgende Kreditabrechnung wird genehmigt:

Flankierende Massnahmen auf der Ortsdurchfahrt Birmensdorf (FLAMABI)

Bericht

Im Sinne von § 41 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 31 Abs. 4 des Kreisschreibens der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt vom 10. Oktober 1984 sind Verpflichtungskredite nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen und der Gemeindeversammlung zur Abnahme zu unterbreiten.

Handelt es sich um ein Vorhaben, das durch Spezialbeschluss bewilligt wurde, erstattet die Gemeindevorsteherchaft der Gemeindeversammlung einen besonderen Antrag auf Abnahme der Rechnung. Im Übrigen erfolgt die Rechnungsabnahme mit der Abnahme der Jahresrechnung.

Mit nachstehender Abrechnung erhalten die Stimmberechtigten eine Übersicht über Kreditbewilligungen und effektive Kosten.

Abrechnung über die flankierenden Massnahmen auf der Ortsdurchfahrt Birmensdorf

Urnenabstimmung vom 25. September 2005

Fr. 6'170'000.00

	Voranschlag	Abrechnung
A) Einnahmen		
Staatsbeitrag für Abwasserleitung	Fr. 0.00	Fr. 90'000.00
B) Ausgaben		
Gesamtübersicht	Fr. 6'170'000.00	Fr. 0.00
Voranschlag indexiert	Fr. 6'685'000.00	Fr. 6'357'429.20
C) Abrechnung		
Einnahmen	Fr. 0.00	Fr. 90'000.00
Ausgaben	Fr. 6'685'000.00	Fr. 6'357'429.20
Total	Fr. 6'685'000.00	Fr. 6'267'429.20

Übersicht Strassen

	Voranschlag	Abrechnung
Ergänzende Gestaltung entlang der Ortsdurchfahrt	Fr. 1'570'000.00	Fr. 1'945'411.50
Alte Urdorferstrasse	Fr. 300'000.00	Fr. 294'969.15
Zürcherstrasse (Güpf bis Bahnübergang)	Fr. 280'000.00	Fr. 558'551.55
Erwerb Liegenschaft Stallikonerstrasse	Fr. 80'000.00	Fr. 80'000.00
Total	Fr. 2'230'000.00	
Indexiert mit Teuerung 8,35 %	Fr. 2'416'000.00	Fr. 2'878'932.20

Begründung Mehr-/Minderkosten

Die Mehrkosten von Fr. 462'932.20 (19 %) setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

- Überdurchschnittlich teure Vergabe (Vergabungsmisserfolg)
- Verschiedene Projektergänzungen (unter anderem Betonstützmauer längs Zürcherstrasse, gestalterische Anpassungen im Zentrumsbereich, Verlängerung Stützmauer Güpf, Anpassungen Rampenbereich Migros, Anpassungen Bereich Zentrum Wüeri)

Demgegenüber stehen die nachfolgend aufgeführten Minderkosten (Einsparungen):

- Fläche Güpf (Belag statt Pflasterung) und Einmündung Bachstrasse (Perimeteranpassung)
- Vergabungserfolg bei der Vergabe der Beleuchtung
- Projektoptimierung Buswartehalle und Infotafeln
- Einsparung Kunstobjekte

Übersicht Werke

	Voranschlag	Abrechnung
Kanal Güpf – Bahnhof	Fr. 370'000.00	Fr. 343'155.95
Kanal Güpf – Zentrum	Fr. 1'550'000.00	Fr. 1'608'238.55
Kanal Luzernerstrasse	Fr. 510'000.00	Fr. 486'995.40
Wasser Luzernerstrasse		
Zentrum bis Aescherstrasse	Fr. 740'000.00	Fr. 657'657.20
Kanal Alte Urdorferstrasse	Fr. 170'000.00	Fr. 116'580.00
Wasser Alte Urdorferstrasse	Fr. 310'000.00	Fr. 190'641.70
Total	Fr. 3'650'000.00	
Indexiert mit Teuerung 8,35 %	Fr. 3'955'000.00	Fr. 3'403'268.80

Begründung der Mehr-/Minderkosten

Die Minderkosten betragen Fr. 551'731.20 (14 %).

Die Mehrkosten setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

- Projektergänzungen Düker Wüeribach
- Wasserleitung Luzernerstrasse

Demgegenüber stehen die nachfolgend aufgeführten Minderkosten (Einsparungen):

- Überdurchschnittlich günstige Vergabe (Vergabungserfolg)

Übersicht Bachstrasse

	Voranschlag	Abrechnung
Ausgaben	Fr. 290'000.00	
Indexiert mit Teuerung 8,35 %	Fr. 314'000.00	Fr. 75'228.20

Minderkosten

Obwohl in diesem Projekt keine Arbeiten ausgeführt worden sind, wurden ihm anteilige Planungskosten nach einem vordefinierten Schlüssel belastet. Die Minderkosten betragen Fr. 238'771.80 (76 %).

Antrag

Der Gemeinderat Birmensdorf empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die Abrechnung Flankierende Massnahmen auf der Ortsdurchfahrt Birmensdorf zu genehmigen.

Birmensdorf, 2. Dezember 2013

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: sig. Werner Steiner

Der Schreiber: sig. Angelo Umberg